

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00104000040000100126_
Date du repérage :	30/06/2017
Désignation :	Appartement n° 126 de type 2 situé au 06 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00104000040000100126_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 126 de type 2 situé au 06 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) ALLEE Alain D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 30/06/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 19/07/2017 A Riorges, le 19/07/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - Numéro attestation : CPDI 4449 V1 Délivré le : 27/06/2017		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°126 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°126 - Vol 3 (SDB) Appartement n°126 - Vol 5 (Séjour)	Appartement n°126 - Vol 2 (W.C) Appartement n°126 - Vol 4 (Chambre) Appartement n°126 - Vol 6 (Cuisine)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°126	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Cuisine)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°126	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°126	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 6 (Cuisine)	
Revêtement de sol	Appartement n°126	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°126	Vol 6 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (SDB)	Colle de carrelage (faïence bleu S.D.B)	refus de prélèvement de la part du locataire
Vol 5 (Séjour)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Cuisine)	Joint	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Séjour)	Joint	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre)	Joint	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (SDB)	Joint	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthes rouges)	S2
Vol 2 (W.C)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthes beige)	S3
Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle noire	S7

Q Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 10 logements réalisés dans le groupe 104 :

Matériaux amiantés :

- 1 colle noire sur 1 prélevée est amiantée.
- 2 dalles de sol rouge + colle noir sur les 2 prélevées sont amiantées.
- 2 dalles de sol beiges + colle noir sur les 2 prélevées sont amiantées.
- 1 ragréage amianté sur 7 prélevées (prélèvement dans le placard de la chambre contenant à l'origine une dalle de sol amianté = pollution possible)
- 2 colles de plinthes des cuisines sur les 2 prélevées sont amiantées
- 2 colles de plinthes des SDB sur les 2 prélevées sont amiantées
- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°126	Vol 6 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux évier	S1						Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002LQ001389
Appartement n°126	Vol 6 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°126	Vol 3 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°126	Vol 6 (Cuisine)	Radiateurs	Joint	I5			I5 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°126	Vol 5 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°126	Vol 4 (Chambre)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°126	Vol 3 (SDB)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°126	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier, portes intérieures	S9						Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002OY000274
Appartement n°126	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée récente avec 3 points sécurité	S10						Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°126	Vol 6 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteurs pièces humides)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 002 n°3 - 1 - 002VZ000 002 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°126	Vol 6 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteurs pièces humides)	P3 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000 002 n°3 - 1 - 002VZ000 002 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°126	Vol 6 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloison pièces humides)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 002 n°4 - 1 - 002VZ000 002 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°126	Vol 6 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloison pièces humides)	P4 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000 002 n°4 - 1 - 002VZ000 002 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°126	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 002 n°6 - 1 - 002VZ000 002 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°126	Vol 5 (Séjour) - Vol 4 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000 002 n°6 - 1 - 002VZ000 002 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°126	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces sèches)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 002 n°7 - 1 - 002VZ000 002 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°126	Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (Séjour) - Vol 4 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces sèches)	P7 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002VZ000 002 n°7 - 1 - 002VZ000 002 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°126	Vol 5 (Séjour)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°126	Vol 6 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°126	Vol 4 (Chambre)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°126	Vol 6 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (pièces humides)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 002 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°126	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (pièces humides)	S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ000 002 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°126	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (pièces sèches)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 002 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°126	Vol 5 (Séjour) - Vol 4 (Chambre)	Plafonds	Enduit plâtre (pièces sèches)	S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VZ000 002 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°126	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthes rouges)	S2	Réalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002HD000969
Appartement n°126	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthes rouges)	S2	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S2						Présence sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002HD000969



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°126	Vol 2 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthes beige)	S3	Réalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002HD000969
Appartement n°126	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthes beige)	S3	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S3						Présence sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002HD000969
Appartement n°126	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 002 n°1 - 1 - 002VZ000 002 n°1 - 2	P1	Colle beige + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°126	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence bleu S.D.B)	I1			I1 - 1				refus de prélèvement de la part du locataire

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°126	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle de carrelage (carreaux 5 X 5 Rouge)	S4							Négatif sur document cf. prélèvement n°4 du dossier AC Environnement n° 002HD000969
Appartement n°126	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Colle de carrelage (carreaux 5 X 5 Beige)	S5							Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002HD000969
Appartement n°126	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Colle de carrelage (carreaux 5 X 5 Beige)	S5							Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002HD000969
Appartement n°126	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle de carrelage (carreaux 5 X 5 Gris)	S6							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002HD000969



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°126	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle noire	S7	Réalisation d'un sondage					Présence sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002OY000274
Appartement n°126	Vol 4 (Chambre)	Revêtement de sol	Colle noire	S7	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S7					Présence sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002OY000274
Appartement n°126	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S8						Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002LQ001389
Appartement n°126	Vol 4 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage	S8						Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002LQ001389








Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°126	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°126	Vol 4 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°126	Appartement n°126 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°126	Appartement n°126 - Plan de prélèvements
	Appartement n°126	Appartement n°126 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement n°126	Appartement n°126 - MPCA Revêtement de sol
	Appartement n°126	Appartement n°126 - MPCA Revêtement de mur



APPARTEMENT N°126 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002VZ000002



Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif



Adresse du bien
25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 126 de type 2 situé au 06 ème étage


Date intervention
30/06/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain


APPARTEMENT N°126 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS


Référence:
002VZ000002

Légende




Légende	

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 53200 CHATEAU GONTIER	Appartement n° 126 de type 2 situé au 06 ème étage	30/06/2017	ALLEE Alain



Légende

	S2: Colle de carrelage (plinthes rouges)
	S7: Colle noire
	S3: Colle de carrelage (plinthes beige)



Adresse du bien
25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Appartement n° 126 de type 2 situé au 06 ème étage

Date intervention
30/06/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

APPARTEMENT N°126 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002VZ000002



Légende

	S7: Colle noire
--	-----------------



Adresse du bien
25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Appartement n° 126 de type 2 situé au 06 ème étage

Date intervention
30/06/2017


Technicien intervenant
ALLEE Alain

APPARTEMENT N°126 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002VZ000002



Légende

	S2: Colle de carrelage (plinthes rouges)
	S3: Colle de carrelage (plinthes beige)




Adresse du bien
25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 126 de type 2 situé au 06 ème étage

Date intervention
30/06/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000002 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°126 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000002 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°126 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000002 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°126 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000002 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°126 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000002 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°126 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000002 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°126 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000002 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°126 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000002 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°126 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000002 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°126 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000002 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°126 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000002 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°126 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000002 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°126 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
	Appartement n°126 - Vol 3 (SDB)	I1
	Appartement n°126 - Vol 5 (Séjour)	I2
	Appartement n°126 - Vol 6 (Cuisine)	I3
	Appartement n°126 - Vol 5 (Séjour)	I4
	Appartement n°126 - Vol 6 (Cuisine)	I5



002VZ000002 n°1 - 1 (P1)



002VZ000002 n°1 - 2 (P1)



002VZ000002 n°2 - 1 (P2)



002VZ000002 n°3 - 1 (P3)



002VZ000002 n°3 - 2 (P3)



002VZ000002 n°4 - 1 (P4)



002VZ000002 n°4 - 2 (P4)



002VZ000002 n°5 - 1 (P5)



002VZ000002 n°6 - 2 (P6)



002VZ000002 n°6 - 1 (P6)



002VZ000002 n°7 - 1 (P7)



002VZ000002 n°7 - 2 (P7)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°126 - Vol 6 (Cuisine)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°126 - Vol 6 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°126 - Vol 6 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°126 - Vol 6 (Cuisine)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°126 - Vol 1 (Entrée)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en papier non séparable - -	Appartement n°126 - Vol 1 (Entrée)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable - -	Appartement n°126 - Vol 1 (Entrée)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-64973 EN DATE DU 19/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-64973 Réf. Commande Client : 002VZ000002
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00104000040000100126_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 126 de type 2 situé au 06 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000002001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 6 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT071707-26097	Description ITGA : Colle beige / Peintures multiples / Carrelage
▶ Colle beige + peintures multiples non séparable Carrelage	META ---	1	18/07/2017	Amiante non détecté / - Non analysé

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-64973 EN DATE DU 19/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00104000040000100126_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 126 de type 2 situé au 06 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000002002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (pièces humides) / Vol 6 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT071707-26098 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	18/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00104000040000100126_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 126 de type 2 situé au 06 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000002003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (porteurs pièces humides) / Vol 6 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT071707-26099 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	2	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00104000040000100126_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 126 de type 2 situé au 06 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000002004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (closos pièces humides) / Vol 6 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT071707-26100 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	18/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00104000040000100126_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 126 de type 2 situé au 06 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000002005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)			Réf échantillon ITGA : IT071707-26101 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	3	19/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-64973 EN DATE DU 19/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00104000040000100126_ Réf échantillon ITGA : IT071707-26102 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 126 de type 2 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000002006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (porteur pièces sèches) / Vol 1 (Entrée) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture avec couche en papier</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en papier non séparable	META	2	19/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00104000040000100126_ Réf échantillon ITGA : IT071707-26103 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 126 de type 2 situé au 06 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000002007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (cloisons pièces sèches) / Vol 1 (Entrée) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	META	1	18/07/2017	Amiante non détecté / -